

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2022 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт, гүйцэтгэл

2022-09-01

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эхлэх дуусах хугацаа	Нийт төсөвт өртөг /мн.төг/	2022 онд санхүүжүүлэх дүн /мн.төг/	Гэрээний дугаар	Гэрээний дүн	2022 онд санхүүжилтийн гүйцэтгэл	Удагдсан санхүүжилт	Гүйцэтгэгч байгууллага	Гүйцэтгэх хийсэн өнөө, тайлбар	Ашиглагч байгууллага
1	Давааны зургаан төсөв/үлдэгдэл санхүүжилт/2021 оноос шилжсэн	байрлалта байгууламж	7,000.00	7,000.00	СЭАНЦНСЭДТТ/202101001/ХА/	9,120.50	6,920.53	-	Монголбанкны нэгдсэн хайванд ХХК	Цн.ОНХС-ын давааны зургаан төсөв Үлдэгдэл шилжүүлэв /2022-02-15/	ЗДТГ
2	Баяр наадмын талбайн засвар	байрлалта байгууламж	28,483.70	28,483.70	СЭАНЦНСЭДТТ/202201001/ХА/	24,954.08	24,954.08	-	Бүтэц/риэлтор/агент компанийн ХХК	Цн. Баяр наадмын талбайн засвар /2022-04-01/	ЗДТГ
3	ЕБС-ийн Б байрны агааржуулалт	байрлалта байгууламж	40,000.00	40,000.00	СЭАНЦНСЭДТТ/202201001/ХА/	36,606.29	36,606.29	-	Эйр вектер консстракшн ХХК	Цн.ОНХС-ын ЕБС-ийн Б байрны агааржуулалт /2022-05-06/	ЕБС
4					СЭАНЦНСЭДТТ/20220202	2,327.73	2,327.73	-	Талхун арав ХХК	Цн. ЕБС-ийн Б байрны агааржуулалтын зургаан төсөв зохиогчийн хяналт /2022-05-31/	ЗДТГ
5	ЭМТ-ийн Бохирын засвар	Их засвар	30,000.00	29,796.90	СЭАНЦНСЭДТТ/202201006/ХА/	1,743.40	16,103.62	11,218.30	Сэлэнгэ эрлийг ХХК	Цн.ОНХС-ын ЭМТ-ийн бохирын засварын ажилын 60% гүйцэтгэл /2022-06-09/	ЭМТ
6					СЭАНЦНСЭДТТ/202201006/ХА/	29,796.90	2,472.80	45,807.20	Арван аяваторс ХХК	Цн.ОНХС-ын бохирын машин-үлдэгдэл -45,807.2 /2022-06-13/	ЗДТГ
7	Бохирын машин	Точиг төлөөрөмж	50,283.40	48,280.00	СЭАНЦНСЭДТТ/202201006/ХА/	48,280.00	2,472.80	45,807.20	Цн.ОНХС-ын Сажирдын машин үлдэгдэл шилжүүлэв /2022-06-27/	ЗДТГ	
8					СЭАНЦНСЭДТТ/202201006/ХА/	48,280.00	2,472.80	45,807.20	Цн.ОНХС-ын Сажирдын машин үлдэгдэл шилжүүлэв /2022-06-27/	ЗДТГ	
9	Сумын төвийн 2.53 км хатуу хучилттай замын үрэлжлэл 100м шинээр тавих	байрлалта байгууламж	99,718.50	41,137.40	СЭАНЦНСЭДТТ/2022102003/ХА/	96,589.40	36,780.18	-	Сэлэнгэ есөн эрдэнэ ХХК	Цн.ОНХС-ын Сумын төвийн 2.53 км хатуу хучилттай замын үрэлжлэл 100м шинээр тавих ажилын зургаан төсөв /2022-07-07/	ЗДТГ
10					09/2021	1,250.00	1,250.00	-	Эн. Эн. Эс. Жи. ХХК	Цн.ОНХС-ын Гудамж талбайн камержуулалт, урсгал засвар /2022-07-07/	ЗДТГ
11	Гудамж талбайн камержуулалт, урсгал засвар	Их засвар	2022		СЭАНЦНСЭДТТ/202201008/ХА/	28,809.10	27,543.64	-	Баянжир Ундрага ХХК	Цн.ОНХС-ын Гудамж талбайн камержуулалт, урсгал засвар ажил мөнгөтэй ажил зардал /2022-06-21/	ЗДТГ
12					СЭАНЦНСЭДТТ/202201008/ХА/	5,072.00	5,072.00	-	Чонос Бүрэл ХХК	Цн.ОНХС-ын МТГА\агвар-малын шүлтний өвчин бусад зардал/2022-06-29/	ЗДТГ
13						5,072.00	3,770.90	-	Ноён Уулын	ЗД-ын захирагч А.35, пост хоол хүнсний зардал/2022-06-29/	ЗДТГ

14	МТГАТ-гавар-Малын шүлхий өвчин бусад зардал	Бусад хөрөнгө	2022	25,000.00	25,000.00	0			1,325.20			ХШИШ ХХК	ЗД-ын захирамж А93, шүлхий өвчний постны хоол, хүнс/2022-06-29/	ЗДТГ
15									1,284.20	1,284.20		НИК ШТС	ЗД-ын захирамж А91, үргийн арьс товоруулах дархлаажуулалтын шатахуун/2022-06-29/	ЗДТГ
16									3,050.10	3,050.10		НИК ШТС	ЗД-ын захирамж А93, шүлхий өвчний постны шатахуун/2022-06-29/	ЗДТГ
17									4,005.00	4,005.00		Хуучийн гол БГБХНөвөрлөл	ЗД-ын захирамж А83, шүлхий өвчний дархлаажуулалтын зардал/2022-06-29/	ЗДТГ
18	Ногоон байгууламж, тохижилтын ажлыг	байрмита байгууламж	2022	78,077.40	78,077.40	07/22			3,120.00	3,120.00		Бүрхэлт орд ХХК	ЦН ОНХС-ын ногоон байгууламж тохижилтын ажлын зурал төсөв үнэ/2022-06-30/	ЗДТГ
19									73,003.70	48,050.23	24,953.46	Сэлэнгэ тэвчнэн ХХК	ЦН ОНХС-ын ногоон байгууламж тохижилтын ажлын 78 % санхүүжилт/2022-08-04/	ЗДТГ
20	Баяр наадмын зардал	Бусад хөрөнгө	2022	5,000.00	5,000.00	0			5,000.00	5,000.00		Кассээр	ЗД-ын захирамж А86, баяр наадмын бай шалналт/2022-07-01/	ЗДТГ
21									93,769.10	67,650.60			ЦН ОНХС МТГАТ-Хогийн Цэгийн Хашаажуулалт, камержуулалт/2022-07-05/	ЗДТГ
22	Хогийн цэгийн хашаажуулалт, камержуулалт	байрмита байгууламж	2022	171,289.30	168,728.50	СЭАНСЭДТГ/20220101/НТШ/		161,419.70	10,000.00	57,650.60		Баянхич ундара ХХК	ЦН ОНХС МТГАТ-Хогийн цэгийн хашаажуулалт, камержуулалт ажлын 70% үндэслэл санхүүжилт/2022-08-31/	ЗДТГ
23									2,923.50	2,923.52			ЦН ОНХС МТГАТ-Хогийн цэгийн хашаажуулалт, камержуулалт ажлын зурал төсөв/2022-08-30/	ЗДТГ
24									06/22				ЦН ОНХС-ын гудамж талбайн камержуулалт, урсгал засвар материалшуй ажлын зардал/2022-07-08/	ЗДТГ
25	Сумын нийтийн эзэмшлийн гэрээтүүлийн урсгал засвар	Их засвар	2022	13,906.60	13,906.60	СЭАНСЭДТГ/202201003/ИХА/		13,099.50	11,576.61	1,522.90		Автомастөр ХХК	ЦН ОНХС-ын гудамж талбайн камержуулалт, урсгал засвар ажлын зурал төсөв/2022-07-08/	ЗДТГ
26	Нийт дүн					ЦН-2/106		459.60	400,895.99	261,453.66	0	Талхун арван ХХК		ЗДТГ

Тайланг хянасан Санхүү албаны дарга Х.Дашцэрмаа
 Гүйцэтгэлийг гаргасан Нийтлан бодогч Д.Энхжаргал

